

Informazioni relative agli indicatori e ai costi unitari delle opere pubbliche completate

(Articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013)

Anno 2015

CUP	CIG	Descrizione opera	Data approvazione progetto preliminare	Data approvazione progetto definitivo	Data approvazione progetto esecutivo	Costo intervento	Data affidamento lavori	Aggiudicatario	Data stipula contratto	Importo contratto	Data fine lavori	Perizie	Data ultimazione lavori	Importo finale dei lavori	Variazione percentuale importo lavori	Scostamento temporale esecuzione lavori (gg) *
J11B1100012000	44678770BD	Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico: ambito A "Piazze Sclavo e Alivia"	21/11/2011	27/04/2012	27/07/2012	€ 829.211,83	05/12/2012	Delussu Stefano, località Motorra Dorgali (NU), P.IVA 01122230913	26/02/2013	€ 494.604,80	03/04/2014	3	11/12/2015	€ 499.383,37	0,97%	617
J13D14001390008	6008184E45	Completamento della riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico: ambito A "Piazze Sclavo e Alivia"	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	€ 119.000,00	05/10/2015	Putzu Sebastiano, via Domenico Millelire snc Pattada (SS), P.IVA 01942020908	15/12/2015	€ 78.083,16	13/01/2016	1	18/12/2015	€ 81.93326	4,93%	-26
J17H14000440006	605884905E	Manutenzione straordinaria della viabilità forestale lungo la strada comunale Aglientu – Corte Vignola	16/06/2014	08/08/2014	08/08/2014	€ 200.000,00	04/08/2015	Spezziga Paolo, Piazza Cavallotti n. 1 Valledoria (SS) , P.IVA 01270480906	29/09/2015	€ 130.593,45	12/01/2016	0	27/11/2015	€ 130.593,45	0,00%	-46
J11B12000460006	5563822329	Riqualificazione urbana dell'abitato di Vignola Mare. I lotto funzionale	29/04/2013	22/05/2013	11/12/2013	€ 578.381,46	07/07/2014	I.MO.TER. S.r.l., Strada Statale 133 Km 40,072 Palau (OT), P.IVA 00261600902	26/09/2014	€ 377.291,32	15/02/2015	1	04/12/2015	€ 387.602,16	2,73%	292
J16G15000040004	6376447A84	Interventi complementari di riqualificazione urbana dell'abitato di Vignola Mare. I lotto funzionale	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	€ 120.000,00	08/10/2015	I.MO.TER. S.r.l., Strada Statale 133 Km 40,072 Palau (OT), P.IVA 00261600902	13/10/2015	€ 76.911,54	10/12/2015	0	09/12/2015	€ 76.91154	0,00%	-1
J13J09000700002	44662111E9	Interventi di miglioramento e completamento funzionale del bocciodromo comunale	14/11/2012	14/11/2012	30/12/2013	€ 65.000,00	19/12/2014	Techno Impianti S.r.l., Z.I. Predda Niedda strada n. 3Sassari, P.IVA 02108750908	20/04/2015	€ 43.599,13	28/06/2015	1	08/06/2015	€ 44.85941	2,89%	-20

* L'eventuale incremento è da intendersi comprensivo di periodi di sospensione dei lavori o di proroghe autorizzati